

АКТ
о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от 03.09.2020 № 2, заключенного с ООО «Содействие» в отношении объектов теплоснабжения дер. Анциферовский Бор

г.Онега

11 сентября 2023 года

Концедент — Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»

Концессионер — Общество с ограниченной ответственностью «Содействие»

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее — Комиссия):

ФИО члена комиссии	Должность члена комиссии
Председатель комиссии:	
Максимов Юрий Александрович	главы муниципального образования «Онежский муниципальный район» - председатель комиссии
Члены комиссии:	
1. Некрасов Михаил Леонидович	заместитель главы администрации, начальник Управления по инфраструктурному развитию - председатель комиссии
2. Задворный Александр Николаевич	заместитель начальника управления, начальник отдела энергетики, транспорта, связи и дорожных сооружений
3. Свалов Илья Витальевич	главный специалист отдела энергетики, транспорта, связи и дорожных сооружений

Проверка проводилась в присутствии концессионера — Хамова Алексея Адиковича

Проверяемый период: 2020 и 2022 год.

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции следующих объектов:

Наименование объекта	Адрес
Блочно-модульная котельная «Вятка» с оборудованием:	Архангельская область, Онежский район, д. Анциферовский Бор

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия;

1. Произведен визуальный осмотр объектов соглашения.
2. Рассмотрены документы об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

Концессионером предоставлены следующие документы:

- локальный ресурсный сметный расчет
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,
- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3,

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:




Наименование мероприятия	Год реализации и мероприятия, ПЛАН	Год реализации мероприятия ФАКТ	Объем расходов по мероприятию ПЛАН, руб.	Объем расходов по мероприятию, ФАКТ, руб.	Степень исполнения (исполнено/ не исполнено/ исполнено частично)
Установка узла учета: - выполнение и утверждение проекта на установку узла учета на котельной; - заключение договора на поставку оборудования для установки узла учета; - поставка оборудования узла учета, - установка оборудования узла учета, проведение пуско-наладочных работ;	2020	2020	500 000	500 000	исполнено
Реконструкция тепловой сети	2022	2022	300 000	197 620,02	Исполнено частично

Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют установленным концессионным соглашением технико-экономическим

показателям.

Концессионер осуществляет деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.

Подписи членов комиссии:

ФИО члена комиссии	Подпись
Председатель комиссии: Максимов Юрий Александрович	
Члены комиссии:	
1. Некрасов Михаил Леонидович	
2. Задворный Александр Николаевич	
3. Свалов Илья Витальевич	

С актом ознакомлен

 А.А.Хамов