

АКТ
о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от 03.09.2020 № 2, заключенного с ООО «Содействие -НЕРУД» в отношении объектов теплоснабжения дер.Анциферовский Бор

г.Онега

30 ноября 2021 года

Концедент — Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»

Концессионер — Общество с ограниченной ответственностью «Содействие-НЕРУД»

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее — Комиссия):

ФИО члена комиссии	Должность члена комиссии
Председатель комиссии:	
Макаров Михаил Андреевич,	Первый заместитель главы администрации, председатель КУМИ
Члены комиссии:	
1. Котлов Сергей Борисович	Заместитель главы администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
2. Некрасова Людмила Леонидовна	Начальник отдела по управлению имуществом
3. Болдырев Евгений Сергеевич	Начальник отдела архитектуры и градостроительной политики

Проверка проводилась в присутствии концессионера — Хамова Алексея Адиковича

Проверка проводилась в срок с 26.05.2021 по 30.11.2021.

Проверяемый период: 2021 год.

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции следующих объектов:

Наименование объекта	Адрес
Блочно-модульная котельная «Вятка» с оборудованием:	Архангельская область, Онежский район, д.Анциферовский Бор

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия;

1. Произведен визуальный осмотр объектов соглашения.
2. Рассмотрены документы об исполнении обязательств по концессионному

соглашению.

Концессионером предоставлены следующие документы:

- локальный ресурсный сметный расчет
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,
- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3,



В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

Наименование мероприятия	Год реализации мероприятия, ПЛАН	Год реализации мероприятия ФАКТ	Объем расходов по мероприятию ПЛАН, руб.	Объем расходов по мероприятию, ФАКТ, руб.	Степень исполнения (исполнено/ не исполнено/ исполнено частично)
Модернизация котлов для более эффективной работы (устройство второй дверцы в топке) на двух водогрейных котлах марки КВр-0,6	2021	2021	300 000	296 497,99	исполнено

Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.

Концессионер осуществляет деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.

Подписи членов комиссии:

ФИО члена комиссии	Подпись
Председатель комиссии: Макаров Михаил Андреевич	
Члены комиссии: 1. Котлов Сергей Борисович	
2. Некрасова Людмила Леонидовна	
3. Болдырев Евгений Сергеевич	

С актом ознакомлен _____ А.А.Хамов