

АКТ  
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.

22 июня 2020

г. Онега Архангельской области

Комиссия, действующая на основании Приказа №26/1 от 22.06.2020 года муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», в составе:

Макаров Михаил Андреевич - первый заместитель главы администрации, председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» - председатель комиссии.

Члены комиссии:

Голдина Наталья Петровна - исполняющий обязанности начальника отдела по управлению имуществом муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

Болдырев Евгений Сергеевич - исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительной политики муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

Ермолаев Сергей Сергеевич — начальник земельного отдела муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

Сидоренко Виктория Сергеевна - главный специалист отдела по управлению имуществом муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

Углов Вячеслав Вячеславович — главный специалист отдела архитектуры и градостроительной политики муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»

составили акт о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов от социально-культурного назначения от 12.02.2019 года срок исполнения -2019 год, согласно приложения №1:

Раздел «Инженерные объекты»:

- водоснабжение и водоотведение (технические условия по подключению водоснабжения и водоотведения — *не выполнено*;

- водоснабжение (объект недвижимого имущества) — выполнение работ по созданию водоснабжения протяженностью 30 м. На территории у торгового центра «Космос» - *не выполнено*;

- водоснабжение (объект недвижимого имущества) — выполнение работ по созданию водоотведения протяженностью 30 м на территории у торгового центра «Космос» - *не выполнено*;

- ливневая канализация (объект недвижимого имущества) — выполнение работ по устройству ливневой канализации протяженностью 70 м. На территории у торгового центра «Космос»- *выполнено*;

- ввод электросетей 45 кВт (объект недвижимого имущества)-выполнение работ по подключению 45 кВт электроэнергии и прокладке электросетей протяженностью 150 м.- *не выполнено*;

- кабельные линии освещения (объект движимого имущества)-выполнение работ по подземной прокладке кабеля АВББШв протяженностью 200 м. Вокруг территории спортивной площадки и детской площадки- *выполнено*.

Раздел «Обустройство и приведение в порядок прилегающей территории»:

-обустройство и приведение в порядок прилегающей территории на земельных участках с кадастровыми номерами 29:27:060230:33 и 29:27:060230:34- снос зданий с кадастровыми номерами 29:27:060230:110 и 29:27:060230:111 (многоквартирных жилых домов), признанных аварийными и подлежащими сносу, а также расположенных на придомовых территориях сараев и групповых баллонных установок-*выполнено*.

Решения, принятые по результатам контроля:


Концессионеру ООО «Содействие-НЕРУД» предоставить информацию о причинах неисполнения мероприятий по концессионному соглашению, запланированных в 2019.

Требования концедента к концессионеру:






Активизировать работу в части выполнения неисполненных мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением от 12.02.2019.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Председатель комиссии

  
Макаров М.А.

Члены комиссии

  
Голдина Н.П.  
  
Болдырев Е.С.  
  
Ермолаев С.С.  
  
Сидоренко В.С.  
  
Углов В.В.

С актом о результатах контроля ознакомлен, копию акта получил  
\_\_\_\_\_ генеральный директор ООО «Содействие-НЕРУД»  
Хамов Алексей Адикович.