

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от 21 мая 2010 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» на строительство «Спортивного городка лыжно-биатлонного комплекса» и осуществление деятельности в области развития физкультуры и спорта.

г.Онега

12 мая 2023 года

Концедент — Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»

Концессионер — Общество с ограниченной ответственностью «Лыжный биатлонный комплекс «Онега»

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее — Комиссия):

ФИО члена комиссии	Должность члена комиссии
Председатель комиссии:	
Ермолаев Сергей Сергеевич	Председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
Члены комиссии:	
Некрасова Людмила Леонидовна	Заместитель председателя комитета, начальник отдела по управлению имуществом
Голдина Наталья Петровна	Начальник земельного отдела
Сидоренко Виктория Сергеевна	Главный специалист отдела по управлению имуществом

Проверка проводилась в присутствии концессионера — директора Общества с ограниченной ответственностью «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» Чайко Александра Леонидовича

Проверка проводилась в срок с 04.05.2023 по 12.05.2023.

Проверяемый период: 2011-2022 годы.

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию следующих объектов:

Наименование объекта	Адрес
Здание сервис-службы	Архангельская область, г.Онега, пер.Спортивный, д.1в
Здание восстановительного центра	Архангельская область, г.Онега, пер.Спортивный, д.1 б

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия;

1. Произведен визуальный осмотр объектов соглашения.
2. Рассмотрены документы об исполнении обязательств по концессионному

соглашению.

Концессионером предоставлены следующие документы:

- разрешение № RU 29520000-80-14 на ввод объекта в эксплуатацию от 06.03.2014
- свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2014 № 29 АК 936889
- разрешение № RU 29520101-59-11 на ввод объекта в эксплуатацию от 27.09.2011.
- свидетельство о государственной регистрации права от 18.02.2012 № 29 АК 739009.
- договор аренды № 152 от 18.08.2010.
- договор безвозмездного пользования имуществом от 16.03.2012.
- договор безвозмездного пользования имуществом от 17.04.2014.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:





№	Наименование мероприятия	Год реализации мероприятия, ПЛАН	Год реализации мероприятия ФАКТ	Объем расходов по мероприятию ПЛАН, тыс.руб.	Объем расходов по мероприятию, ФАКТ, тыс.руб.	Степень исполнения (исполнено/ не исполнено/ исполнено частично)
1.	Строительство здания сервис-службы, площадью 192,8 кв.м., расположенное по адресу: Архангельская область, г.Онега, пер.Спортивный, д.1В	До 21.05.2024	2014	636,768	636,768	Мероприятие выполнено

Строительство здания восстановительного центра площадью 157,3 кв.м., расположенное по адресу: Архангельская область, г.Онега, пер.Спортивный, д.1б	До 21.05.2024	2012	6500	6500	Мероприятие выполнено
--	---------------	------	------	------	-----------------------

Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.

Концессионер осуществляет деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.

Подписи членов комиссии:

ФИО члена комиссии	Подпись
Председатель комиссии: Ермолаев Сергей Сергеевич	
Члены комиссии:	
Некрасова Людмила Леонидовна	
Голдина Наталья Петровна	
Сидоренко Виктория Сергеевна	

С актом ознакомлен _____

А.Л.Чайко

